



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

446769/2018

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins - Crea-TO, o Acervo Técnico do profissional **ANDRE FELIPPE PAMPLONA PEDREIRA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE FELIPPE PAMPLONA PEDREIRA**
Registro: **2408421152** RNP: **2408421152**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **TO20180148430** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 24/05/2018 Baixada em:
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CAP ENGENHARIA EIRELI - ME**

Contratante: **Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do estado do Tocantins 25ª Região** CPF/CNPJ: **38.145.157/0001-88**
Endereço do contratante: QUADRA 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONJ. 01 LOTE 20 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77016330
Contrato: 131/2017 Celebrado em: 20/11/2017
Valor do contrato: R\$ 361.556,07 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: QUADRA 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONJ. 01 LOTE 20 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77016330
Data de início: 12/12/2017 Conclusão efetiva: 12/04/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do estado do Tocantins 25ª Região CPF/CNPJ: 38.145.157/0001-88

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> PILARES -> #1282 - CONCRETO 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> ESTRUTURA METÁLICA -> #4150 - ESTRUTURA METÁLICA 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado;**

Observações

Construção/reforma do salão de eventos do CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 25ª Região, no município de Palmas-TO, com área de 341,32m² e dos projetos complementares elétricos, hidráulico, sanitário, águas pluviais, estrutura metálica (reforma) e estrutura de concreto armado, totalizando uma área de 1.058,39m².

Número da ART: **TO20180171511** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 01/11/2018 Baixada em: 01/11/2018
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **CAP ENGENHARIA EIRELI - ME**

Contratante: **Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do estado do Tocantins 25ª Região** CPF/CNPJ: **38.145.157/0001-88**
Endereço do contratante: QUADRA 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONJ. 01 LOTE 20 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77016330
Contrato: 131/2017 Celebrado em: 20/11/2017
Valor do contrato: R\$ 492.736,54 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: QUADRA 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO Nº: S/N
Complemento: CONJ. 01 LOTE 20 Bairro: PLANO DIRETOR SUL
Cidade: PALMAS UF: TO CEP: 77016330
Data de início: 12/12/2017 Conclusão efetiva: 26/05/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do estado do Tocantins 25ª Região CPF/CNPJ: 38.145.157/0001-88

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Quadra 602 SUL - CONJ. 01 - LT. 10 - Av. Teotônio Segurado - Palmas - TO
Tel: + 55 (63) 3219-9800 Fax: + 55 (63) 3219-9801 E-mail: crea@crea-to.com.br



CREA-TO
Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia do Tocantins

Impresso em: 09/11/2018, às 17:57.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-TO

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

446769/2018

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

Atividade concluída

ALVENARIA 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> PILARES -> #1282 - CONCRETO 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #4109 - COBERTURA COM TELHA METÁLICA 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> ESTRUTURA METÁLICA -> #4150 - ESTRUTURA METÁLICA 52 - REFORMA 341.32 metro quadrado;**

Observações

Termo Aditivo de Contrato de prestação de serviços de reforma e reparos de espaço de eventos do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado do Tocantins - 25ª região. Construção/reforma do salão de eventos do CRECI - Conselho Regional de Corretores de Imóveis 25ª Região, no município de Palmas-TO, com área de 341,32m² e dos projetos complementares elétricos, hidráulico, sanitário, águas pluviais, estrutura metálica (reforma) e estrutura de concreto armado, totalizando uma área de 1.058,39m².

Informações Complementares

- O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, não sendo contemplado neste registro os itens referente ao Fornecimento e Plantio de Arbustos Ornamentais e Poda de Árvores, por se tratar de atividades fora da atribuição do profissional, nos termos do Artigo 7º da Resolução nº 218/73 do CONFEA.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 19 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 446769/2018

08/11/2018, 12:51

acZy6

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: acZy6





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES IMOBILIÁRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no **CNPJ/MF** sob o n. **38.145.157/0001-88** COM SEDE NA ACSU-SO, Conj. 01, Lote 20 – CEP 77.016.330 – PALMAS-TO, neste ato representado por seu Presidente o Sr. JANNAIR ALVES DE SOUZA, brasileiro(a), portador(a) da C.I. RG Civil nº 2547775, EXPEDIDA PELA SSP/GO, e inscrito (a) no CPF/MF sob o nº 450.763.161-00, residente e domiciliado (a) nesta cidade, **ATESTA**, para fins de **ACERVO TÉCNICO**, através do Fiscal, **JULIO CÉSAR VILELA JUNQUEIRA**, Arquiteto, CAU nº: **A29.154-4**, que a empresa **CAP ENGENHARIA – ME**, sob CNPJ: **20.714.642/0001-60**, situada na Rua Joaquim Pinheiros de Lemos, nº1982, Centro, Porto Nacional – Tocantins, sobre a responsabilidade técnica do Eng. Civil André Felipe P. Pedreira, sobre o CREA 203461D - TO, executou a construção/reforma de 341,32m² do salão de eventos do CRECI - Conselho Regional De Corretores Imobiliários Do Estado Do Tocantins 25ª Região, no município de Palmas-TO, as parcelas executadas e acordadas cumpriram a exigência em contrato de acordo com a planilha em anexo.

1. DADOS DO SERVIÇO

CONSTRUÇÃO/REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS DO CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO – ÁREA DE 341,32m².

Contrato: **131/2017** Processo: **TP nº 001/2017**

Local de Realização: **CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO**

Empresa contratada: **CAP ENGENHARIA – ME**

CNPJ: **20.714.642/0001-60**

Valor Total dos Serviços: **R\$ 361.555,51 (Trezentos e sessenta e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos).**

Prazo contratual: **120 dias**

Data da assinatura da ordem de serviço: **12/12/2017**

Data de assinatura do contrato: **20/11/2017**

Data de vencimento do contrato: **12/06/2018**

2. PESSOA JURÍDICA CONTRATANTE

Razão Social: **CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES IMOBILIÁRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO**

CNPJ: **38.145.157/0001-88**

Endereço: **ACSU-SO, Conj. 01, Lote 20 – CEP 77.016.330 – PALMAS-TO**

Telefone: **(63) 3216-1667**

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018

09/11/2018, 17:57

Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

3. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome: **ANDRE FELIPPE PAMPLONA PEDREIRA**
 Título Profissional: **Engenheiro Civil**
 Registro Nacional Profissional: **240842115-2**
 Empresa Contratada: **CAP Engenharia EIRELI-ME**
 Registro no CREA: 203461/D - TO
 E-mail: **cap-engenharia@hotmail.com**
 ART OBRA/SERVIÇO Nº: **TO20170128736**
 Telefone: **(63) 99966-9044**

4. SERVIÇOS EXECUTADOS

Execução de obra, inclusive calculo de material e custos, acompanhamento, orientação e fiscalização dos serviços, representação técnico administrativo da contratada (Responsabilidade Técnica). Informamos que os serviços executados foram realizados de modo satisfatório e suas quantidades estão demonstradas no quadro abaixo.

Planilha Contratual:

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
SERVIÇOS INICIAIS			
01.01			
1.1.1	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	4,00
1.1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	3,60
1.1.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	63,10
1.1.4	Demolição de telhamento com telha ondulada s/ aproveitamento	m2	338,47
1.1.5	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m2	338,47
1.1.6	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	338,47
1.1.7	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	35,13
1.1.8	Retirada de aparelhos de iluminação c/ reaproveitamento de lâmpadas	un	12,00
1.1.9	Retirada de aparelhos sanitários	un	8,00
1.1.10	Retirada de esquadrias metálicas	m2	2,20
1.1.11	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado para implantação de rampa de acesso	m2	16,78
01.02			
SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA			
01.02.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	2,08

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

01.02.02	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	7,98
01.02.03	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	19,16
01.02.04	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	2,30
01.02.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	155,62
01.02.06	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobração, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	41,00
01.02.07	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento	m3	2,30
01.02.08	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	23,95
01.03	PAREDES E PAINÉIS		
01.03.01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	244,00
01.03.02	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	13,20
01.04	ESQUADRIAS		
01.04.01	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	61,60
01.04.02	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
01.04.03	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	4,00
01.04.04	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	2,00
01.04.05	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	1,00
01.04.06	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	2,00
01.04.07	Fornecimento e instalação de brise metálico	m2	34,50
01.04.08	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	2,20
01.04.09	Gradil modular, com pintura de acabamento na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m²	8,91
01.04.10	Estrutura metálica para fixação de marquise com fechamento em ACM	m2	4,05

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Estado do Tocantins

01.05	COBERTURA		
01.05.01	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	338,47
01.05.02	Telhamento com telha metálica trapezoidal, termoacústica, inclusive parafusos	m2	338,47
01.05.03	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas (Cozinha e Banheiros)	m2	48,54
01.06	PISOS		
01.06.01	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, porcelanato, linha universal collection, gea white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	321,83
01.06.02	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 120 cm, porcelanato, linha new look, crema, Roca ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	30,31
01.06.03	Rodapé porcelanato, 15 x 80 cm, Portobello, linha universal, gea white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)	m	113,72
01.06.04	Soleira em granito polido preto, l=30cm, esp = 2 cm (5,01m²)	m	16,70
01.06.05	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	16,78
01.07	REVESTIMENTO DE PAREDES		
01.07.01	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo branco) - Revisado 08/2015	m2	514,40
01.07.02	Reboco / Emboço de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	514,40
01.07.03	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	235,48
01.07.04	Revestimento em Porcelanato para fachada em imitação de madeira	m2	10,50
01.07.05	Revestimento e/ou fechamento com chapa de alumínio - conforme projetos	m2	14,90
01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
01.08.01	Luminária fluorescente embutir com aletas 4x 32w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	un	12,00
01.08.02	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	6,00
01.08.03	Refletor para lâmpada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lâmpada	un	6,00
01.08.04	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	200,00

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Estado do Tocantins

01.08.05	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	7,00
01.08.06	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/750v / 70°C	m	60,00
01.08.07	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	1,00
01.08.08	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	1,00
01.08.09	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	1,00
01.08.10	Remoção de interruptores e tomadas	un	20,00
01.08.11	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, ref. 675063 da Piel Legrand ou similar	un	20,00
01.08.12	Interruptor 03 seções simples	un	2,00
01.08.13	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar (no palco)	un	8,00
01.09	PINTURAS		
01.09.01	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	103,40
01.09.02	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	438,60
01.09.03	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores	m2	734,70
01.09.04	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m2	438,60
01.09.05	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	37,88
01.09.06	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	8,80
01.09.07	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	103,40
01.09.08	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m2	296,41
01.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
01.10.01	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	2,00
01.10.02	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	2,00

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Estado do Tocantins

01.10.03	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	9,00
01.10.04	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar	un	2,00
01.10.05	Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar	un	4,00
01.10.06	Divisória em granito branco polar, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	29,40
01.10.07	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	6,00
01.10.08	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	un	2,00
01.10.09	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2	2,70
01.10.10	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	20,00
01.10.11	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2	30,31
01.10.12	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem)	m2	321,30
01.10.13	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	50,00
01.10.14	Equipe de instalação elétrica	h	181,00
01.10.15	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliéster e=75mm (trorion-illbruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)	m2	150,00
01.10.16	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m2	100,00
01.10.17	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	4,00
01.10.18	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	2,00
01.11	LIMPEZA GERAL		
01.11.01	Limpeza final da obra	m2	450,00
SERVIÇOS ACRESCIDOS NA PLANILHA CONTRATUAL			

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Estado do Tocantins

01.01	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1.1	Locação de container - Almojarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m	mês	0,00
1.1.2	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m2	0,00
1.1.3	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida	m3	26,22
1.1.4	Demolição de telhamento com telha ondulada s/ aproveitamento	m2	21,23
1.1.5	Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira	m2	21,23
1.1.6	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m2	2,85
1.1.7	Demolição de piso cerâmico ou ladrilho	m2	0,00
1.1.8	Retirada de aparelhos de iluminação c/ reaproveitamento de lâmpadas	un	0,00
1.1.9	Retirada de aparelhos sanitários	un	0,00
1.1.10	Retirada de esquadrias metálicas	m2	9,27
1.1.11	Demolição manual de piso em concreto simples e/ou cimentado para implantação de rampa de acesso	m2	0,00
01.02	SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA		
01.02.01	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m3	6,15
01.02.02	Apiloamento manual de fundo de vala	m2	11,50
01.02.03	Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos	m2	223,86
01.02.04	Concreto simples fck= 25 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	m3	12,68
01.02.05	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	377,43
01.02.06	Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações	kg	38,35
01.02.07	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento	m3	12,68
01.02.08	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 1 demão tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, inclusive argamassa impermeabilização esp=2cm	m2	10,02
01.03	PAREDES E PAINEIS		
01.03.01	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014	m2	168,12
01.03.02	Cintas e vergas em concreto armado pré-moldado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	46,78
01.04	ESQUADRIAS		
01.04.01	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m2	12,00
01.04.02	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	0,00
01.04.03	Porta em madeira compensada (virola), lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	0,00

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

01.04.04	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.60 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	0,00
01.04.05	Porta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens	un	0,00
01.04.06	Porta em madeira mista, almofadada, 60 x 210 cm, inclusive batente e ferragens	un	0,00
01.04.07	Fornecimento e instalação de brise metálico	m2	0,00
01.04.08	Portão de ferro de abrir com uma folha, com barra quadrada de 1/2" na vertical, uma barra de quadrada de 1/2" na horizontal e quadro com barra de ferro de 1/2", inclusive dobradiças, ferrolhos e chumbadores com parafusos	m2	0,00
01.04.09	Gradil modular, com pintura de acabamento na modulação, 2114 x 1650 mm, Metalgrade ou similar	m²	0,00
01.04.10	Estrutura metálica para fixação de marquise com fechamento em ACM	m2	0,00
01.05	COBERTURA		
01.05.01	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015	m2	2,85
01.05.02	Telhamento com telha metálica trapezoidal, termoacústica, inclusive parafusos	m2	2,85
01.05.03	Revisão geral de telhados de telhas cerâmicas (Cozinha e Banheiros)	m2	0,00
01.06	PISOS		
01.06.01	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, porcelanato, linha universal collection, gea white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00
01.06.02	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 120 cm, porcelanato, linha new look, crema, Roca ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00
01.06.03	Rodapé porcelanato, 15 x 80 cm, Portobello, linha universal, gea white ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado (ou similar)	m	0,00
01.06.04	Soleira em granito polido preto, l=30cm, esp = 2 cm (5,01m²)	m	2,24
01.06.05	Passeio em concreto simples c/ cimentado e=5cm	m2	0,00
01.07	REVESTIMENTO DE PAREDES		
01.07.01	Chapisco em parede com argamassa traço t2 - 1:3 (cimento / areia / adesivo bianco) - Revisado 08/2015	m2	312,68
01.07.02	Reboco / Emboço de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit	m2	312,68
01.07.03	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularização de base ou emboço	m2	0,00
01.07.04	Revestimento em Porcelanato para fachada em imitação de madeira	m2	0,00
01.07.05	Revestimento e/ou fechamento com chapa de alumínio - conforme projetos	m2	0,00

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Estado do Tocantins

01.08	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
01.08.01	Luminária fluorescente embutir com aletas 4x 32w (tecnolux - ref.fle 817/432 ou similar)	un	0,00
01.08.02	Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	un	0,00
01.08.03	Refletor para lâmpada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lâmpada	un	0,00
01.08.04	Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°C	m	0,00
01.08.05	Disjuntor termomagnético tripolar 16 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA	un	0,00
01.08.06	Cabo de cobre isolado pvc rígido unipolar seção 16mm², 450/ 750v / 70°C	m	0,00
01.08.07	Fornecimento de relé fotoelétrico indiv. 5a/220v, c/ base móvel	un	0,00
01.08.08	Disjuntor tripolar DR 32A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar	un	0,00
01.08.09	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 175v	un	0,00
01.08.10	Remoção de interruptores e tomadas	un	0,00
01.08.11	Interruptor 01 seção simples, conjugado com uma tomada (2p+t), ABNT, de sobrepor, ref. 675063 da Piel Legrand ou similar	un	0,00
01.08.12	Interruptor 03 seções simples	un	0,00
01.08.13	Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar (no palco)	un	0,00
01.09	PINTURAS		
01.09.01	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m2	0,00
01.09.02	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. af_06/2014	m2	0,00
01.09.03	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva látex convencional para exteriores	m2	0,00
01.09.04	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida, lixamento e retoques	m2	0,00
01.09.05	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de verniz poliuretano sobre superfícies de madeira	m2	0,00
01.09.06	Pintura esmalte fosco, duas demãos, sobre superfície metálica	m2	0,00
01.09.07	Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional	m2	0,00
01.09.08	Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos	m2	0,00
01.10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
01.10.01	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.00x0.60, com 01 cuba de louça de embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada	un	0,00
01.10.02	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.60x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira	un	0,00

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

	cromada, inclusive rodopia 7 cm, assentada		
01.10.03	Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl. válvula de descarga cromada HYDRA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab. cromado e engate plástico	un	0,00
01.10.04	Mictório de louça com sifão integrado (deca ref m712), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90 cm, ou similar	un	0,00
01.10.05	Barra de apoio para sanitários de deficientes físicos, DECA 2310 EBR, l=90cm, ou similar	un	0,00
01.10.06	Divisória em granito branco polar, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens	m2	0,00
01.10.07	Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	0,00
01.10.08	Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para instalação em bancada, c/válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plástico ou similares	un	0,00
01.10.09	Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm	m2	0,00
01.10.10	Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais	un	0,00
01.10.11	Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis PVC Plastilon) ref:Araforros ou similar	m2	0,00
01.10.12	Forro acústico em placas de fibra mineral c/perfil "T" em aço, tipo "SONEX" ou similar, (fornecimento e montagem)	m2	0,00
01.10.13	Letreiro em baixo relevo de 25x25x2cm	un	0,00
01.10.14	Equipe de instalação elétrica	h	0,00
01.10.15	Isolamento acústico com placa de espuma de poliuretano poliester e=75mm (trorion-illbruck, ref.: sonex 75/75 ou similar)	m2	0,00
01.10.16	Fornecimento e Instalação de Carpete Berber Point 650 da Beaulieu e=6mm	m2	0,00
01.10.17	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	0,00
01.10.18	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	0,00
01.11	LIMPEZA GERAL		
01.11.01	Limpeza final da obra	m2	64,00
NOVOS SERVIÇOS - FORA DA PLANILHA CONTRATUAL			
	DESCRIÇÃO	UN	QTD ACRESCIDO

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018

09/11/2018, 17:57

Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

01.01	COBERTURA		
01.01.01	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMINIO	m	22,91
01.01.02	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL I 6 X 3 3/8 (W 152 X 15,60) (22,40 M DE PERFIL ESTRUTURAL)	kg	349,44
01.01.03	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	32,50
01.01.04	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	m	46,20
01.01.05	PINGADEIRA 0,14 X 1,00 M - SOBRE A PLATIBANDA	m	76,00
01.02	DRENO PARA INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO		
01.02.01	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	60,00
01.02.02	CURVA PVC 90 GRAUS, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	UNID	20,00
01.03	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAIS		
01.03.01	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	54,00
01.03.02	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNID	5,00
01.03.03	CAIXA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	UNID	2,00
01.04	INSTALAÇÕES DE DRENAGEM PLUVIAIS (SEDE CRECI-TO)		
01.04.01	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	M	72,00
01.04.02	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNID	12,00
01.04.03	CAIXA DE DRENAGEM DE ÁGUA PLUVIAL	UNID	3,00
01.04.04	CURVA 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES DE ÁGUAS PLUVIAIS	UNID	6,00
01.05	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
01.05.01	ELETRODUTOS E ELETROCALHA		

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

01.05.01.01	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00
01.05.01.02	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00
01.05.01.03	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO (KANAFLEX OU SIMILAR), PVC, DN 50 MM (2") PARA DISTRIBUIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	105,00
01.05.02	TOMADAS E INTERRUPTORES		
01.05.02.01	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
01.05.02.02	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
01.05.02.03	PLACA PARA CAIXA 4X2" DE TOMADA (TAMPA CEGA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
01.05.02.04	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	10,00
01.05.02.05	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
01.05.02.06	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
01.05.02.07	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00
01.05.02.08	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
01.05.02.09	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00
01.05.02.10	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
01.05.02.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	0,00
01.05.02.12	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018

09/11/2018, 17:57

Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

01.05.03	LÂMPADAS E LUMINÁRIAS		
01.05.03.01	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
01.05.03.02	REFLETOR DE LED 80W 40X40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
01.05.03.03	LUMINARIATIPO TARTARUGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00
01.05.03.04	LUMINARIA LED EMBUTIDA SPOT SIMPLES P/ LÂMP. INCAND. SPOT AMARELA -TETO, INCLUSO LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
01.05.03.05	LUMINARIA LED EMBUTIDA 25W TAMANHO 30X30 CM, INCLUSO LAMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
01.05.04	DISJUNTORES		
01.05.04.01	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
01.05.04.02	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 50 A 70A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
01.05.04.03	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	31,00
01.05.04.04	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
01.05.05	CONDUTORES ELÉTRICOS		
01.05.05.01	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - PRETO	M	450,00
01.05.05.02	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - VERDE	M	300,00
01.05.05.03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - BRANCO	M	450,00
01.05.05.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - AZUL	M	400,00
01.05.05.05	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - PRETO	M	400,00
01.05.05.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E	M	300,00

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas



Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Estado do Tocantins

	INSTALAÇÃO. AF_12/201 - AMARELO		
01.05.05.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - PRETO	M	350,00
01.05.05.08	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - VERMELHO	M	350,00
01.05.05.09	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - AZUL	M	88,00
01.05.05.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - PRETO	M	51,00
01.05.05.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - PRETO	M	45,00
01.05.05.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201 - VERDE-AMARELO	M	15,00
01.05.06	QUADROS		
01.05.06.01	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14,00
01.05.06.02	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 6MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	70,00
01.05.06.03	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 2,5MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	60,00
01.05.06.04	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
01.05.06.05	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
01.06	ITENS DIVERSOS		
	ESCAVAÇÃO, REATERRO E RASGOS EM ALVENARIA		
01.06.01	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015	UN	50,00
01.06.02	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	UN	2,00
01.06.03	RASGO EM ALVENARIA PARA DRENAGEM DA ÁGUA DO AR-CONDICIONADO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	104,00

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crcitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57
 Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal

CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS

Estado do Tocantins

01.06.04	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	150,00
01.06.05	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA DRENAGEM DA ÁGUA DO AR-CONDICIONADO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	104,00
01.06.06	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	150,00
01.06.07	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	M3	18,60
01.06.08	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	53,72
01.06.09	ABRAÇADEIRA DE 30CM	UN	4,00
01.06.10	CONECTOR DE EMENDA P/ CABO DE 35MM	UN	8,00
01.06.11	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL (PALCO + FACHADA FRONTAL)	M3	22,80
01.06.12	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	10,00
01.06.13	PODA DE ARVORES (PEQUIZEIRO, COQUEIRO, SUCUPIRA 2X)	VB	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

[Assinatura manuscrita]

Certidão nº 446769/2018
09/11/2018, 17:57

Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Serviço Público Federal
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMÓVEIS
 Estado do Tocantins

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO

Os serviços foram executados no período de 12/12/2017 a 12/04/2018.

É o que temos a **ATESTAR** tendo em vista as informações contidas em nossos arquivos.

Palmas/TO, 20 de Abril de 2018.

Julio Cesar Vilela Junqueira
 Arquiteto e Urbanista Fiscal de Obras
 CAU Nº: A29.154-4

De acordo.

Jannair Alves de Souza
 Presidente

JANNAIR ALVES DE SOUZA
 Presidente do CRECI - TO

ACSU-SO 60, CONJ. 01, LOTE 20 - CEP 77.016.330 - PALMAS-TO
 FONE/FAX: (63) 3216-1667 - E-mail: crecitocantins@gmail.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
 09/11/2018, 17:57

Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 16 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20180147049

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

1. Responsável Técnico

FRANCISCO PEREIRA NETO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **140061019-2**

2. Contratante

Contratante: **CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO TOCANTINS** CPF/CNPJ: **38.145.157/0001-88**
25ª REGIÃO.

QUADRA 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO

Nº: **SN**

Complemento: **CONJ. 01 LOTE 20**

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77016330**

País: **Brasil**

Telefone: **(63) 3216-1667**

Email:

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **10/05/2018**

Valor: **R\$ 4.000,00**

Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO.** CPF/CNPJ: **38.145.157/0001-88**

QUADRA 601 SUL AVENIDA JOAQUIM TEOTÔNIO SEGURADO

Nº: **SN**

Complemento: **CONJ. 01 LOTE 20**

Bairro: **PLANO DIRETOR SUL**

Cidade: **PALMAS**

UF: **TO**

CEP: **77016330**

Telefone: **(63) 3216-1667**

Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**

Data de Início: **08/05/2018**

Previsão de término: **16/05/2018**

Finalidade: **Comercial**

4. Atividade Técnica

4 - CONSULTORIA

	Quantidade	Unidade
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	341,32	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA	341,32	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #1177 - ALVENARIA	341,32	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS ESTRUTURAIS -> ESTRUTURA -> #1258 - CONCRETO ARMADO	341,32	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SANEAMENTO -> HIDRÁULICAS -> #1611 - EM EDIFICAÇÕES	341,32	m²
21 - LAUDO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> EDIFICAÇÃO -> #3121 - SERVIÇOS GERAIS	341,32	m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

ART emitida com finalidade de laudo técnico. Vistoria referente a CONSTRUÇÃO/REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS DO CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO ? ÁREA DE 341,32m².

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://sitac.crea-to.org.br/publico/>, com a chave: 694yW
 Impresso em: 16/05/2018 às 17:15:02 por: , ip: 181.222.174.45

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018

09/11/2018, 17:57

Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 2 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-TO

ART OBRA / SERVIÇO
Nº TO20180147049

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins

INICIAL

8. Assinaturas _____
Declaro serem verdadeiras as informações acima
_____, 16 de maio de 2018
Local data

FRANCISCO PEREIRA NETO - CPF: 923.040.361-04

CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO
TOCANTINS 25ª REGIÃO - CNPJ: 38.145.157/0001-88

9. Informações _____
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor _____
Valor da ART: R\$ 82,94 Pago em: 15/05/2018 Nosso Número: 9979167005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018
09/11/2018, 17:57

Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 2 folhas

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://silitac.crea-to.org.br/publica/>, com a chave: 694yW
Impresso em: 16/05/2018 às 17:15:02 por: , ip: 181.222.174.45



LAUDO TÉCNICO

Dados da Contratante:

CONTRATANTE: CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO.

Endereço: 601 Sul, Av. Teotônio Segurado.

Bairro: Plano Diretor Sul

Cidade: Palmas

Estado: Tocantins

Telefone: (63) 3216-1667

CNPJ: 38.145.157/0001 - 88

Representante Legal: JANNAIR ALVES DE SOUZA

Engenheiro Fiscal: FRANCISCO PEREIRA NETO

Dados da Contratada:

Contratada: CAP ENGENHARIA – ME

Endereço: Rua Joaquim Pinheiro de Lemos, nº 1982

Bairro: Centro

Cidade: Porto Nacional

Estado: Tocantins

Telefone: (63) 9.9966 - 9044

CNPJ: 20.714.642/0001 - 60

Representante Legal: André Felipe Pamplona Pedreira

Descrição do Serviço:


CONSTRUÇÃO/REFORMA DO SALÃO DE EVENTOS DO CRECI - CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES IMOBILIÁRIOS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO – ÁREA DE 341,32m².

DECLARAÇÃO

Eu, **FRANCISCO PEREIRA NETO** Engenheiro Civil com registro CREA-MG nº 140061019-2 e Registro Regional: 150337, devidamente contratado pelo **CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO**, DECLARO que vistoriei a obra acima especificada, realizada pela empresa **CAP ENGENHARIA – ME** e que todos os dados presentes no **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA** emitido em 20 de abril de 2018 são verdadeiros.

Palmas – TO 10 de Maio de 2018.

Por ser verdade, firmo o representante.



FRANCISCO PEREIRA NETO

Engenheiro Civil

CREA-MG nº 140061019-2

Registro Regional: 150337


CONSELHO REGIONAL DOS CORRETORES DE IMÓVEIS DO ESTADO DO TOCANTINS 25ª REGIÃO

JANNAIR ALVES DE SOUZA

PRESIDENTE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Tocantins, vinculado à Certidão nº 446769/2018, emitida em 08/11/2018



Certidão nº 446769/2018

09/11/2018, 17:57

Chave de Impressão: acZy6

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2018 e contém 1 folhas