



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000426763



CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

Profissional: Renata Rosa Bernardes Lima

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Registro Nacional: Registro CAU nº 000A810860

Validade: Indefinida

Número do RRT: 6651717

Tipo do RRT: SIMPLES

Registrado em:

Forma de Registro: RETIFICADOR à 6651677

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descrição: Execução total de projeto arquitetônico.

Empresa contratada: ELO CONSTRUÇÕES - EIRELI - ME
 CNPJ: 02.884.918/0001-76

Contratante: PREFEITURA DE NOVA AURORA
 CPF/CNPJ: 01303619000138

RUA COUTO MAGALHÃES

Nº

Complemento:

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: NOVA AURORA

UF: GO

CEP: 75750000

Contrato: 0

Celebrado em 01/09/2017

Valor do Contrato: R\$ 0,00

Tipo do Contratante: Órgão Público

Data de Início: 13/11/2017

Data de Fim: 06/02/2018

Atividade Técnica

2.5.7 - Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão , 343.86 m² - metro quadrado; 2.5.1 - Execução de instalações hidrossanitárias prediais , 343.86 m² - metro quadrado; 2.2.4 - Execução de estrutura metálica , 384.98 m² - metro quadrado; 2.1.5 - Execução de adequação de acessibilidade , 3.62 m² - metro quadrado; 2.1.1 - Execução de obra , 343.86 m² - metro quadrado; 2.1.2 - Execução de reforma de edificação , 314.70 m² - metro quadrado;

Endereço da obra/serviço

RUA COUTO MAGALHÃES

Nº

Complemento: rua 15 de Novembro

Bairro: SETOR CENTRAL

Cidade: NOVA AURORA

UF: GO

CEP: 75750000

Coordenadas Geográficas: 0 0

1. Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

2. Informações

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO
Nº 0000000426763

técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Certidão nº 426763/2018

22/02/2018, 08:11

Chave de Impressão: 475ZACZZB1W8W6623182



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
Gabinete do Prefeito



Atestado de Execução Contratual de Obras e Serviços de Engenharia

PREFEITURA DE NOVA AURORA, CNPJ 01.303.619/0001-38, situada na Rua Bahia, Nº 60, Centro, Cep: 75.750-000 Nova Aurora - Goiás, representada pelo ENGENHEIRO DO MUNICÍPIO Sr. Bruno Henrique Araújo Vieira, portador do CREA: 1015736670 D-GO, atesta a pedido da interessada e para os fins que manteve a empresa **ELO CONSTRUÇÕES EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ: 02.884.918/0001-76, Av. C 104, Qd. 355, Lt. 11, nº 1.381, Jardim América Goiânia - GO - CEP: 74.250-030, eloeng@hotmail.com, conforme discriminado abaixo: Atestado Técnico - itens 1 a 7:

1- Local de realização:		
Rua 15 de novembro		Complemento
Bairro : Centro	Nº 54	
Município: Nova Aurora	UF: GOIÁS	CEP: 75.750-000
2 - Período de realização:		
Data de início	Data de conclusão	3 - Documentos (planilhas, relatórios, etc.)
13/11/2017	06/02/2018	Anexos: Quantidade de folhas: não se aplica
4 - No caso de serviço continuado parcialmente concluído: período executado: não se aplica - Prazo contratual: não se aplica		
5 - Parcelas executadas (no caso de obras/serviços não continuado parcialmente concluído): Não se aplica		
6 - Dados do(s) responsável (os) técnico(s): RENATA ROSA BERNARDES LIMA, Responsável Técnico, Arquiteta e Urbanista, CAU/BR: A81086-0 RRT:		
7 - Descrições dos serviços realizados (identificar os quantitativos correspondentes aos serviços realizados): AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE (AMPLIAÇÃO E REFORMA) Execução de obra: 343,86 m ² Execução de reforma: 314,70 m ² Execução de adequação de acessibilidade: 3,62 m ² Execução de estrutura metálica: 384,98 m ² Execução de instalações hidrossanitárias prediais: 343,86 m ² Execução de instalações elétricas prediais de baixa tensão: 343,86 m ²		

Declaração sob pena a responsabilidade da Gestão Formal:


Declaramos também que a empresa cumpriu suas obrigações assumidas de acordo com projetos, planilhas e cronograma.

Rua Bahia, nº 60 - Centro - Nova Aurora-GO - CEP: 75750-000 - Fone: (64) 3698-1050
pmaurora@novaaurora.go.gov.br /CNPJ: 01.303.619/0001-38






REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
Gabinete do Prefeito



Nova Aurora - Go, 06 de fevereiro de 2018.

Assinatura do responsável pelo atestado:


Bruno Henrique Araújo Vieira
Engenheiro Civil
Crea: 1015736670/D
PREFEITURA DE NOVA AURORA
Engº Bruno Henrique Araújo Vieira
Crea: 1015736670 D-GO
Engenheiro do Município

01.303.619/0001-38
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
DIRETA UN. ORÇAMENTÁRIA
RUA BAHIA, Nº 60 - CENTRO
CEP: 75.750 - 000
NOVA AURORA - GO

Rua Bahia, nº 60 – Centro – Nova Aurora-GO – CEP: 75750-000 – Fone: (64) 3698-1050
pmaurora@novaaurora.go.gov.br /CNPJ: 01.303.619/0001-38





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA
Gabinete do Prefeito



OBRA: AMPLIAÇÃO E MELHORIA ESCOLA MUNICIPAL BRANCA DE NEVE (REFORMA E AMPLIAÇÃO) PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA AURORA-GO (RECURSO PRÓPRIO) ENDEREÇO: RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 54, CENTRO, NOVA AURORA GO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE
GRUPO DE SERVIÇO: 164 - SERVIÇOS PRELIMINARES			
1,0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1,1	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM	m²	2,00
1,2	BARRACÃO DE OBRAS PADRÃO AGETOP/2014 (BLOCOS, COBERTURAS, PASSARELAS E MÓVEIS), SEM ALOJAMENTO E LAVANDERIA, COM PINTURA, EM CONSONÂNCIA COM AS NR's, EM ESPECIAL A NR-18, INCLUSIVE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS - (COM REAPROVEITAMENTO 1 VEZ).	m²	13,80
1,3	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	29,16
1,4	DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	359,00
1,5	DEMOLICAO-COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	6,72
1,6	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	359,00
1,7	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	51,50
1,8	DEMOL.FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATE CB.E CARGA	m²	165,13
1,9	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	m²	51,01
1,10	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	m²	241,41
1,11	DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	m²	15,20
1,12	DEM.ALVEN.TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m³	15,17
1,13	EPI/PPRA/PCMSO/EXAMES/TREINAMENTOS/VISITAS (< 20 EMPREGADOS) - ÁREAS EDIFICADAS/COBERTAS/FECHADAS	m²	29,16
GRUPO DE SERVIÇO: 165 - TRANSPORTES			
2,0	TRANSPORTES		
2,1	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	24,10
GRUPO DE SERVIÇO: 166 - SERVIÇOS EM TERRA			
3,0	SERVIÇOS EM TERRA		
3,1	REATERRO COM APILOAMENTO	m²	8,05
3,2	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	4,40
3,3	AQUISIÇÃO DE TERRA DIRETA COM FORNECEDOR - ENTREGUE NA OBRA -	m³	10,50
GRUPO DE SERVIÇO: 167 - FUNDAÇÕES E SONDAGENS			
4,0	FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
4,1	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	20,00
4,2	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	145,00
4,3	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	kg	41,00
4,4	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	4,40
4,5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	m³	4,40
GRUPO DE SERVIÇO: 168 - ESTRUTURA			
5,0	ESTRUTURA		
5,1	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	m³	0,55
5,2	FORMA-TABUA C/REAPROV. 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	m²	63,40
5,3	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	488,96
5,4	ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	129,61
5,5	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	7,65
5,6	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	7,65
5,7	REFORÇO ESTRUTURAL	m²	384,98
GRUPO DE SERVIÇO: 169 - INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO			
6,0	INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
6,1	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	m	1931,10
6,2	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 10 MM2	m	12,30
6,3	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	unid	13,00
6,4	INTERRUPTOR PARALELO SIMPLES (1 SECAO)	unid	10,00
6,5	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V LINHA X	unid	7,00
6,6	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V LINHA X	unid	31,00
6,7	CAIXA METALICA QUADRADA 4"x4"x2"	unid	62,00
6,8	TOMADA TELEFONICA (4 PINOS)	unid	1,00



[Assinatura]



6,9	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	unid	12,00
6,10	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	m	271,30
6,11	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"	m	20,80
6,12	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIAMETRO 1.1/4"	m	1,00
6,13	LAMPADA FLUORESCENTE DE 20 W.	unid	40,00
6,14	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SB-18E	unid	1,00
6,15	LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 1 X 26W	unid	40,00
6,16	CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	unid	40,00
GRUPO DE SERVIÇO: 170 - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS			
7,0	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
7,1	LOUÇA METÁIS		
7,2	VASO SANITÁRIO / ACESSÓRIOS		
7,3	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGAÇÃO, TUBO PVC LIGAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
7,4	VASO SANITÁRIO	und	1,00
7,5	VALVULA DESCARGA P/MICTÓRIO DIAM. 3/4" - 1/2"	und	2,00
7,6	CORPO RALO SIFONADO CÔNICO DIAM. 100 X 40	und	5,00
7,7	ASSENTO P/VASO SANITÁRIO	und	1,00
7,8	LAVATÓRIO / ACESSÓRIOS		
7,9	CUBA DE LOUÇA REDONDA DE EMBUTIR	und	3,00
7,10	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	und	3,00
7,11	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	und	3,00
7,12	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	und	5,00
7,13	VALVULA P/TANQUE PVC	und	5,00
7,14	TUBOS		
7,15	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	10,00
7,16	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	2,00
7,17	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	16,00
7,18	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	2,50
7,19	TANQUES/TORNEIRAS JARDIM		
7,20	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/UMA CUBA E 1 BATEDOR	und	1,00
7,21	TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4"	und	1,00
7,22	REGISTROS		
7,23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	und	3,00
7,24	TUBOS DE PVC SOLDAVEL		
7,25	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	15,00
7,26	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	20,00
7,27	JUNÇÕES		
7,28	JUNÇÃO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	und	1,00
7,29	JUNÇÃO INVERTIDA DIAMETRO 75 X 50 MM	und	2,00
7,30	JOELHOS		
7,31	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	und	6,00
7,32	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	und	15,00
7,33	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM	und	1,00
7,34	JOELHO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 3/4"	und	7,00
7,35	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	und	2,00
7,36	CURVAS		
7,37	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM	und	5,00
7,38	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM	und	2,00
7,39	TE		
7,40	TE RED.SOLD.90GR.BUC.LATAO BOLSA CENT.25X25X1/2"	und	4,00
7,41	DIVERSOS		
7,42	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	und	1,00
7,43	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m²	0,72
7,44	CAIXA D'ÁGUA 300 LITROS (INCLUSO CONEXÕES E INSTALAÇÃO)	unid	2,00
GRUPO DE SERVIÇO: 172 - ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			
8,0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
8,1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (ICALH:4ARML+100KG DE C/M3)	m²	183,58
GRUPO DE SERVIÇO: 174 - IMPERMEABILIZAÇÃO			
9,0	IMPERMEABILIZAÇÃO		
9,1	IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m²	41,96
GRUPO DE SERVIÇO: 177 - ESTRUTURA METÁLICA			
10,0	ESTRUTURA METÁLICA		
10,1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	6159,68
GRUPO DE SERVIÇO: 178 - COBERTURA			

Rafael



11,0	COBERTURA		
11,1	COBERTURA C/ TELHA COLONIAL-PLAN	m²	384,98
11,2	CUMEEIRA P/ TELHA COLONIAL-PLAN	m	25,35
11,3	EMBOCAMENTO LATERAL (OITÕES)	m	12,15
11,4	MAO DE OBRA PARA COBERTURA C/TELHA COLONIAL PLAN	m²	384,98
11,5	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	53,10
GRUPO DE SERVIÇO: 179 - ESQUADRIAS DE MADEIRA			
12,0	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
12,1	PORTA LISA 70x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	und	2,00
12,2	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	und	12,00
12,3	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	und	1,00
GRUPO DE SERVIÇO: 180 - ESQUADRIAS METÁLICAS			
13,0	ESQUADRIAS METÁLICAS		
13,1	ESQ.DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m²	36,20
13,2	ESQ.MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	m²	1,80
13,3	PORTA DE ABRIR EM CHAPA PF-1 C/FERRAGENS	m²	6,60
13,4	GUARDA CORPO COM CORRIMÃO/TUBO INDUSTRIAL GC-1	m²	23,00
GRUPO DE SERVIÇO: 181 - VIDROS			
14,0	VIDROS		
14,1	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m²	38,64
GRUPO DE SERVIÇO: 182 - REVESTIMENTO DE PAREDE			
15,0	REVESTIMENTO DE PAREDE		
15,1	CHAPISCO GROSSO	m²	355,00
15,2	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	m²	355,00
15,3	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	36,66
15,4	REJUNTAMENTO C/CIMENTO-COLA PRE-MOL	m	36,66
GRUPO DE SERVIÇO: 183 - FORRO			
16,0	FORRO		
16,1	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m²	313,93
GRUPO DE SERVIÇO: 184 - REVESTIMENTO DE PISO			
17,0	REVESTIMENTO DE PISO		
17,1	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (ICI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	310,62
17,2	RODAPÊ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	170,15
GRUPO DE SERVIÇO: 185 - FERRAGENS			
18,0	FERRAGENS		
18,1	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 E/8766- E17 IMAB OU EQUIV.	und	15,00
18,2	BARRA PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - P.N.E. "B6" PADRÃO AGETOP	und	2,00
18,3	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	und	45,00
GRUPO DE SERVIÇO: 187 - ADMINISTRAÇÃO-MENSALISTA			
19,0	ADMINISTRAÇÃO-MENSALISTA		
19,1	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	240,00
19,2	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	480,00
GRUPO DE SERVIÇO: 188 - PINTURA			
20,0	PINTURA		
20,1	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	784,97
20,2	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m²	220,42
20,3	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	797,45
20,4	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m²	797,45
20,5	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	m²	44,60
20,6	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMAOS EM ESQ. MADEIRA	m²	261,70
20,7	PINTURA EPOXI DEMAOS (PISO)	m²	433,00
GRUPO DE SERVIÇO: 189 - DIVERSOS			
21,0	DIVERSOS		
21,1	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	m²	2,30
21,2	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	343,86
21,3	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	und	1,00
21,4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO FCK 25 ESP 6 CM (CALÇADA)	m²	478,00

01.303.619/0001-38
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
DIRETA UN. ORÇAMENTÁRIA
RUA BAHIA, Nº 60 - CENTRO
CEP: 75.750 - 000
NOVA AURORA - GO

Bruno Henrique A. Vieira
PREFEITURA DE NOVA AURORA
Engº Bruno Henrique Araújo Vieira Crea: 1015736670 D-GO
Engenheiro do Município
Bruno Henrique Araújo Vieira
Engenheiro Civil
REA-GO 1015736670/D