



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240000999

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ANDRE LUIZ DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE LUIZ DA SILVA** RNP: **1021147206** Registro: **1021147206D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240027144**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **31/01/2024** .. Baixada em: **21/03/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Corresponsável**..... à **1020240024198**.....

Empresa contratada: **ALS CONSTRUTORA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25400**.....

Contratante: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ANHANGUERA - GO**

CPF/CNPJ: **44.653.205/0001-41**

Rua Sargento Carlos Teófilo
de Lima

Número: s/n....

Bairro: Centro.....

CEP: 75770-000

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Anhanguera.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)3469-1265...

Contrato: 001/2024..

Celebrado em: 12/01/2024

Valor R\$: 40.223,00.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Cinco esquina com a Rua Seis..

Número: s/n....

Bairro: -.....

CEP: 75770-000.....

Quadra: -..... Lote: -.....

Complemento:

Cidade: Anhanguera.....-GO

Data de Início: 15/01/2024

Previsão término: 15/02/2024

Coordenadas Geográficas: -18.31014,-48.2194523

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO - COBERTURA DA
ESC. JOÃOZINHO E MARIA**

CPF/CNPJ: **07.382.536/0001-68**

E-Mail:

Fone: (64....) 3469-1106.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 26,55 METROS;2 - ATUACAO EXECUCAO FUNDACOES PROFUNDAS , 12,00 METROS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTAKEAMENTO , 77,40 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 1.050,74 QUILOGRAMAS;5 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 28,18 METROS QUADRADOS;6 - ATUACAO EXECUCAO SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM ESTRUTURAS E CONCRETOS , 27,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

Esta ART refere-se a contratação de empresa especializada para execução de ampliação da cobertura do pátio da Escola Municipal Joãozinho e Maria, referente ao contrato 001/2024. Compreende serviços preliminares, locação de obra (77,40m²), demolição de concreto, fundação profunda (12m), estrutura metálica (1.050,74kg), cobertura com telha plan resinada (28,18m²), cumeeira (26,55m) e pintura (27m²). A obra é localizada em Anhanguera/GO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 15/01/2024 até 15/02/2024.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24008186 a 24008187, o atestado contendo <2> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240000999

Data: 25/03/2024 Hora: 10:38:00

Código de Controle: FWJKGI



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Processo
28539/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **ALS CONSTRUTORA LTDA - ME**, empresa com sede na Rua Ranulfo Evangelista da Rocha, nº. 759, Centro, no município de Cumari, estado de Goiás, CEP 75.760-000, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.102.287/0001-42 e Inscrição Estadual n.º CCE-10.711.095-4, através de seu Responsável Técnico, **ANDRÉ LUIZ DA SILVA**, Engenheiro Civil, CPF nº 872.768.871-20, CREA nº 1021147206AP-GO, executou os serviços a seguir discriminados, atendendo satisfatoriamente às condições contratuais, com as seguintes características técnicas.

DADOS CONTRATUAIS

OBRA: Serviços preliminares, fundação, estrutura metálica, cobertura e pintura;

ENDEREÇO: Rua Cinco esq. c/ Rua Seis, Anhanguera - Goiás;

PROPRIETÁRIO: Fundo Municipal de Educação de Anhanguera - Goiás;

DATA DE INÍCIO: 15/01/2024

DATA DE CONCLUSÃO: 15/02/2024;

CUSTO TOTAL DA OBRA: R\$ 40.223,00 (quarenta mil, duzentos e vinte e três reais);


RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Execução de obra.

OBJETO

Contratação de empresa especializada para execução da Ampliação da Cobertura do Pátio da Escola Municipal Joãozinho e Maria, com intuito de atender as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Anhanguera - Goiás.

ANEXO: descrição e quantitativos dos serviços executados.


MARCELO MARTINS DE PAIVA
PREFEITO
CNPJ: 01.127.430/0001-31
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA


ELISNÁDIA MARQUES DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA 1013493079D-GO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANHANGUERA



DESCRIÇÃO E QUANTITATIVOS DOS SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	77,40
1.2	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	2,00
1.3	DEMOLIÇÃO MANUAL EM CONCRETO SIMPLES COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M3	0,30
2	FUNDAÇÃO		
2.1	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	6,76
2.2	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	19,43
2.3	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF 01/2020 PA	M	12,00
3	ESTRUTURA METÁLICA		
3.1	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO USI SAC-300 COM FUNDO ANTICORROSIVO	KG	1.050,74
4	COBERTURA		
4.1	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M2	28,18
4.2	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M	26,55
5	PINTURA		
5.1	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	27,00
5.2	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	M2	27,00

Anhanguera, 20 de março de 2024.

Vistos:

Marcelo Martins de Paiva:



Elisnádila Marques da Silva:

